

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2018-164

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于全资子公司投资建设项目内容变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 原项目名称：吉安现代农业 5,000 头原种猪核心育种场项目
- 新项目名称：吉安现代农业冠朝 8,400 头商品母猪场项目
- 投资总金额：项目总投资 11,500 万元
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设项目内容变更的议案》，现将具体内容公告如下：

一、投资建设项目内容变更概述

2015 年 8 月，公司全资子公司吉安市傲农现代农业科技有限公司（以下简称“吉安现代农业”）取得泰和县发展和改革委员会颁发的泰发改字[2015]130 号《关于同意吉安市傲农现代农业科技有限公司 5000 头原种猪核心育种场项目备案的通知》，拟在泰和县冠朝镇投资建设“5,000 头原种猪核心育种场项目”（以

下简称“原项目”)。该项目为公司首次公开发行股票募集资金投资项目。

2018年8月以来,非洲猪瘟在中国境内的发生使得对核心育种场选址的生物安全考虑需要更加严谨,项目选址在生物安全升级的条件下调整为建设商品母猪场更加适宜,为保证募投项目的安全运营,鉴于当前疫情形势,吉安现代农业拟对原项目的养殖品种进行变更,由养殖5,000头原种猪变更为养殖8,400头商品母猪。

本次投资项目内容的变更不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

本事项尚需提交公司2018年第七次临时股东大会审议。

二、投资项目内容变更的基本情况

(一) 原项目内容的基本情况

- 1、项目名称:吉安现代农业5,000头原种猪核心育种场项目
- 2、实施主体:吉安市傲农现代农业科技有限公司
- 3、建设地点:江西省吉安市泰和县冠朝镇社下村
- 4、项目建设内容及规模:项目为新建一座5,000头原种猪核心育种场,引进优质品种母猪5,000头,项目包括新建猪舍、配套工程设施及购置养殖设备等。项目建成后年出栏种猪3万头,商品猪7万头。
- 5、项目总投资和资金来源:项目总投资12,000万元,其中拟使用募集资金投资7,500.00万元,不足部分由公司自筹资金解决。
- 6、项目效益评价:本项目建设期为4年,项目第三年起开始部分投产,经营负荷为60%,第四年开始达到100%。本项目主要财务评价指标如下:

序号	项目	单位	金额/比例	备注
----	----	----	-------	----

1	营业收入	万元/年	16,700	达产年
2	年总成本	万元/年	13,177	达产年
3	利润总额	万元/年	3,523	达产年
4	投资利润率	%	29.36	达产年
5	投资回收期（含建设期）	年	6.23	税后

（二）原项目的进度和实际投资情况

截至 2018 年 9 月 30 日，项目已完成大部分原种猪母猪繁育舍及其配套工程设施、养殖设备等固定资产投资部分建设，种猪保育培育舍尚未建设，项目已使用募集资金投入 5,440.54 万元，尚未投入使用的募集资金为 2,059.46 万元（不含利息）。项目建设已形成资产将全部用于变更后的新项目。

（三）项目内容变更后的基本情况

- 1、项目名称：吉安现代农业冠朝 8,400 头商品母猪场项目
- 2、实施主体：吉安市傲农现代农业科技有限公司，未变更
- 3、建设地点：江西省吉安市泰和县冠朝镇社下村，未变更
- 4、项目建设内容及规模：项目为新建一座年存栏 8,400 头商品母猪场，引进 8400 头二元母猪，项目包括新建猪舍、配套工程设施及购置养殖设备等。项目建成后年出栏断奶仔猪 21 万头。原已开工建设的 5000 头母猪猪舍可直接用于养殖 5000 头商品母猪，原未建的保育培育舍，不再建设，空出来的土地改成建 3400 头商品母猪舍。
- 5、项目总投资和资金来源：项目总投资 11,500 万元，其中拟使用募集资金投资 7,500.00 万元，不足部分由公司自筹资金解决。
- 6、项目效益评价：本项目原已开工 5000 头母猪猪舍可直接用于养殖 5000 头商品母猪，受当前疫情形势生猪调运受限影响，预计 2019 年第一季度投产，

新建的 3400 头商品母猪舍预计 2019 年第二季度投产。项目预计 2019 年达产 40%，2020 年达产 80%，2021 年起开始达产 100%。本项目主要财务评价指标如下：

序号	项目	单位	金额/比例	备注
1	营业收入	万元/年	7,337	达产年
2	年总成本	万元/年	5,916	达产年
3	利润总额	万元/年	1,421	达产年
4	投资利润率	%	13.16	达产年
5	项目投资财务内部收益率	%	19.16	评价期内
6	投资回收期（含建设期）	年	6.16	税后

三、投资项目内容变更的原因、存在的风险和对公司的影响

（一）投资项目内容变更的原因

2018 年 8 月以来，非洲猪瘟在中国境内的发生使得对核心育种场选址的生物安全考虑需要更加严谨，项目选址在生物安全升级的条件下调整为建设商品母猪场更加适宜，为保证募投项目的安全运营，鉴于当前疫情形势，公司拟对原项目的内容进行变更，具体原因如下：

1、2018 年 8 月 3 日，农业农村部公布了我国辽宁省沈阳市养猪户发生第一起非洲猪瘟疫情以来，迄今为止已经在河南、江苏、安徽、浙江、黑龙江、内蒙古、吉林、云南、湖南等省区也陆续出现 30 余起非洲猪瘟疫情，疫情形势十分严峻。非洲猪瘟是由病毒引起的急性、热性、高度接触性传染病，发病率高，死亡率可达 100%。世界动物卫生组织（OIE）将其列为必须报告的动物疫病，我国将其列为一类动物疫病。生猪养殖的生物安全保障至关重要。而核心场位于生猪养殖的金字塔塔顶，对产业链条下游的扩繁场、商品种苗场和育肥场的性能表现和生物安全有着重大影响，其场址选择的生物安全因素考量相比商品种苗场和

育肥场要更加严格。项目场地吉安市泰和县冠朝镇社下村原规划建设核心场，鉴于当前疫情形势，核心场选址在生物安全方面需要再提升等级，经重新慎重评估，该地点建议以建设商品母猪场为宜。

2、基于生物安全的建设模式再优化，对项目原先采用的设计模式进行了优化调整。在非洲猪瘟疫情爆发前，核心场的建设通常采用一体化的模式，即母猪饲养和仔猪保育、种猪培育置于同一个场内开展。而在目前养殖疫情形势下，无论是种猪场（核心场和扩繁场）还是商品场的建设，均采用两点式甚至多点式的建设设计模式。基于此，本项目原先采用的繁殖、育肥一体化的模式重新调整为仅建设商品母猪场，产品为商品仔猪，仔猪销售后的保育与商品仔猪育肥则由下游客户市场化开展。

3、基于地块面积合理充分使用的考量，原先用于种猪保育、培育栏建设用地在本次项目调整后将用于增加建设 3400 头母猪栏舍，5000 头繁育一体化的原种猪核心育种场亦即调整为生产商品仔猪苗的 8400 头商品母猪场。

本次项目内容变更能够适应当期生猪养殖的形势变化，更有利于项目的安全运营，有助于更安全地保障项目效益，符合公司全体股东的利益。

（二）投资项目内容变更存在的风险

本项目的投产后可能面临运营管理、市场销售、动物疫病等方面的风险。公司将通过提高养殖管理的科学水平和精细化、信息化程度，强化人才培养和引进，完善营销体系建设等方面，确保项目竞争性和效益。

（三）投资项目内容变更对公司的影响

本次投资项目内容的变更，符合当期生猪养殖的形势变化，更有利于保障项目的安全和稳健运营，亦符合公司生猪业务发展战略，有利于促进公司持续、健

康发展，降低运营风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2018年10月31日